Bauzeitenplan BV Waltrop - Kanalerneuerung Nachtigallenweg und Lerchenweg

Leistungsbeschreibung	Kalenderwochen 2018																				
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Baustelle einrichten; Aufbau Vollsperrung																					
Baugrube Schachtanschluß Schacht 1908 mit Pumpensumpf herstellen																					
Schachtumbau 1908 mit Schachtanschluß																					
Haltung 1908 - 1930 DN 700StB; 40,50m; T im Mittel 4,68m																					
2 Anschlüße Sinkkästen komplett neu																					
Schacht 1930; DN 1200																					
Straßenbau Straßenwiederherstellung																					
Haltung 1930 - 1931 DN 700 StB; 31,00m; T im Mittel 5,16m; 5 Anschlüsse übernehmen																					
Schacht 1931; DN 1200																					
Haltung 1931 - 3933 DN 700 StB; 42,31m; T im Mittel 5,40m; 4 Anschlüsse übernehmen																					
Schacht 3933; DN 1500																					
Umbau Vollsperrung																					
Haltung 3933 - 3934 DN 700 StB; 27,67m; T im Mittel 5,22m; 1 Anschluss übernehmen																					
Anschluss DN 700 an vorh. Schacht 3934 mit Gerinneumbau																					
Umbau Vollsperrung																					
Haltung 3933 - 3947 DN 700 StB; 19,05m; T im Mittel 5,38m																					
Anschluss DN 700 an vorh. Schacht 3947 mit Gerinneumbau																					
Baustellenräumung																					
Restarbeiten																					